



Poročilo za 2 - Obnova vzhodnega kala na Pregarjah

(I1.1.2)

Februar 2024





Kazalo vsebine

1. Obnova devetih malih mokrišč	3
1.1 Obnova vzhodnega kala na Pregarjah.....	3

Kazalo slik

Slika 1: Vzhodni kal na Pregarjah spomladi 2023 pred pričetkom del in pozimi 2023 po končani obnovi.....	3
Slika 2: Potek obnove vzhodnega kala na Pregarjah.....	4

Kazalo prilog

Priloga 1: Lista prisotnosti – Uvedba v delo	
--	--



1. Obnova devetih malih mokrišč

V sklopu projekta ReNature smo s partnerji obnovili dva ekosistema (mala mokrišča in travnike), katera sta podvržena vplivu podnebnih sprememb, posledično pa se slabša stanje evropsko pomembnih živalskih in rastlinskih vrst, katerim omenjeni ekosistemi predstavljajo pomemben življenjski prostor.

V Biosfernem območju Kras in porečje Reke ter Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera smo tako obnovili devet malih mokrišč, osem kalov in velban - obokan studenec.

1.1 Obnova vzhodnega kala na Pregarjah

Z izbranim izvajalcem Prenova Ozbič d.o.o. smo dne 12. 4. 2023 izvedli uvedbo v delo (priloga 1). Z deli je izvajalec pričel v juliju, nadaljeval v oktobru, zaključil pa v novembru 2023.

Vzhodni kal na Pregarjah se nahaja na parcelni številki 2226/48, v k.o. Pregarje – 2565, v občini Ilirska Bistrica. Kal je bil pred obnovo zaraščen in v poletnih mesecih se je izsušil, kar je onemogočalo uspešen razvojni cikel dvoživk in ostalih vodnih živali.



Slika 1: Vzhodni kal na Pregarjah spomladi 2023 pred pričetkom del in pozimi 2023 po končani obnovi

Izvajalec je dela pričel z odstranitvijo zarasti v suhi vodni kotanji ter iz kala odstranil vrbo, ki je kalu odvzemala preveč vode. Obžagal je bližnji oreh in odstranil posušeno jablano. Poglobil je vodno kotanjo ter splaniral in učvrstil brežine. V kal je bila vdrela debela plast gline, ki omogoča nepropustnost in služi kot zatočišče živalim. Glina je bila dobro zadelana, urejena je bila okolica in v izogib razrasti tujerodnih invazivnih rastlin je bila na brežine posejana mešanica trav. Ob kal se je postavilo klop s stalno ploščo, ki označuje investicijo.



Slika 2: Potek obnove vzhodnega kala na Pregarjah

Obnovo kala smo tekom izvajanja del redno spremljali, se udeleževali rednih koordinacijskih sestankov in se usklajevali z izvajalcem in ostalimi deležniki. Kvalitativni pregled in prevzem izvedenih del smo izvedli 6. 2. 2024, pomanjkljivosti niso bile ugotovljene.

V nadaljnje bomo spremljali stanje kala, nivo vode, v spomladansko poletnih mesecih bomo izvedli tudi monitoring prisotnosti dvoživk v kalu.



Ime projekta:

»Obnova mreže mokrišč in travišč, pomembnih za Natura 2000 in druge zavarovane vrste in habitatne tipe v Biosfernem območju Kras in porečje Reke ter Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera«

Akronim projekta:








»ReNature«

Dogodek:

UVEDA V DECO

Datum dogodka in kraj dogodka:

MARANJ, 12. 4. 2023

IME IN PRIIMEK	ORGANIZACIJA	ELEKTRONSKI NASLOV	PODPIS*
DEAN STARC	DEAN STARC D.O.O.	DEAN.STARC@GMAIL.COM	
RENATA ROZMAN	PŠJ	renata.rozman@psj.gov.si	
JURE STANTA	JURE STANTA SI	JURE.VRT@GMAIL.COM	
VERONIKA MORELJ	KARSUS	veronika.morelj@karsus.si	
MANCA ČERNIGOJ	PSJ	manca.cernigoj@psj.gov.si	
OZBIČ RATJAZ	PRENOVA OZBIČ D.O.O.	prenova@ozbic.si	
FLORA PEČAR	PSJ	flora.pecar@gmail.com	

* S podpisom na tej listi prisotnosti soglašam, da Nosilec projekta in Projektni partnerji obdelujejo moje osebne podatke, za namen izvedbe aktivnosti projekta, za namene obveščanja ter da, sem seznanjen/-a s fotografiranjem dogodka in soglašam z objavo fotografij na spletni strani in socialnih omrežjih projekta in partnerjev.