



Poročilo za 8 - Obnova kala »Zgorenjski kal« na Suhorju (I1.1.8)

Februar 2024





Kazalo vsebine

1. Obnova devetih malih mokrišč	3
1.1 Obnova kala »Zgorenjski kal« na Suhorju	3

Kazalo slik

Slika 1: Stanje kala na Suhorju pred obnovo in po obnovi pozimi 2023.....	3
Slika 2: Potek obnove kala na Suhorju.....	4

Kazalo prilog

Priloga 1: Lista prisotnosti – Uvedba v delo	
--	--



1. Obnova devetih malih mokrišč

V sklopu projekta ReNature smo s partnerji obnovili dva ekosistema (mala mokrišča in travnike), katera sta podvržena vplivu podnebnih sprememb, posledično pa se slabša stanje evropsko pomembnih živalskih in rastlinskih vrst, katerim omenjeni ekosistemi predstavljajo pomemben življenjski prostor.

V Biosfernem območju Kras in porečje Reke ter Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera smo tako obnovili devet malih mokrišč, osem kalov in velban - obokan studenec.

1.1 Obnova kala »Zgorenjski kal« na Suhorju

Z izbranim izvajalcem Prenova Ozbič d.o.o. smo dne 12. 4. 2023 izvedli uvedbo v delo (priloga 1). Obnova kala je potekala od maja do septembra 2023.

»Zgorenjski kal« se nahaja v vasi Suhorje, na parcelni številki 2118/5, v k.o. Suhorje – 2495, v občini Pivka. Kal je bil zaraščen in večino leta izsušen, voda se je ohranila le po večjih nalivih in le za krajše obdobje, kar ni zadoščalo za uspešno razmnoževanje živalskih vrst.



Slika 1: Stanje kala na Suhorju pred obnovo in po obnovi pozimi 2023

Obnova kala se je pričela z izkopom in poglobitvijo vodne kotanje. Sledila je utrditev kotanje in brežin, izdelava peščene posteljice, polaganje filca ter vgraditev nepropustne membrane z varjenjem na spojih. Na membrano je bila nanešena debela plast gline, ki je bila nato utrjena. Ob poti, ki poteka mimo kala je bil postavljen manjši zid iz lokalnega kamenja. Na zid je bil montiran stalni pano, ki označuje investicijo. Okolica kala je bila zasejana s travno mešanico, ki bo preprečila razraščanje invazivnih tujerodnih rastlin.



Slika 2: Potek obnove kala na Suhorju



Obnovo kala smo tekom izvajanja del redno spremljali, se udeleževali rednih koordinacijskih sestankov in se usklajevali z izvajalcem in ostalimi deležniki. Kvalitativni pregled in prevzem izvedenih del smo izvedli 6. 2. 2024, pomanjkljivosti niso bile ugotovljene.

V prihodnje bomo spremljali stanje kala, nivo vode, v spomladansko poletnih mesecih bomo izvedli tudi monitoring prisotnosti dvoživk v kalu.





Ime projekta:

»Obnova mreže mokrišč in travišč, pomembnih za Natura 2000 in druge zavarovane vrste in habitatne tipe v Biosfernem območju Kras in porečje Reke ter Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera«

Akronim projekta:

»ReNature«

Dogodek:

UVEDA V DECO

Datum dogodka in kraj dogodka:

MARANJ, 12. 4. 2023

IME IN PRIIMEK	ORGANIZACIJA	ELEKTRONSKI NASLOV	PODPIS*
DEAN STARC	DEAN STARC D.P.	DEAN.STARC@GMAIL.COM	
RENATA ROZMAN	PŠJ	renata.rozman@psj.gov.si	
JURE STANTA	JURE STANTA SR	JURE.VRT@GMAIL.COM	
VERONIKA MORELJ	KARSUS	veronika.morelj@karsus.si	
MANCA ČERNIGOJ	PSJ	manca.cernigoj@psj.gov.si	
OZBIČ RATJAZ	PRENOVA OZBIČ D.O.O.	prenova@ozbic.si	
FLORA PEČAR	PSJ	flora.pecar@gmail.com	

* S podpisom na tej listi prisotnosti soglašam, da Nosilec projekta in Projektni partnerji obdelujejo moje osebne podatke, za namen izvedbe aktivnosti projekta, za namene obveščanja ter da, sem seznanjen/-a s fotografiranjem dogodka in soglašam z objavo fotografij na spletni strani in socialnih omrežjih projekta in partnerjev.